

Chef de projet
Dates du projet

26 févr. 2024 - 28 avr. 2024

Avancée
Tâches
Ressources

0%
43
9

Nom	Date de début	Date de fin	Avancée	Durée
Livraison RIDI Bandeaux L1	26/02/2024	26/02/2024	100	0
Livraison ATF Bandeau marquise L1	29/02/2024	29/02/2024	0	0
Livraison ATF Triolo + accès L1	19/03/2024	19/03/2024	0	0
Livraison RIDI Triolo	19/03/2024	19/03/2024	0	0
SQF - Square Flandres	04/03/2024	08/03/2024	0	5
SQF - Préparation marquise	04/03/2024	04/03/2024	0	1
SQF - Accès 1	05/03/2024	05/03/2024	0	1
SQF - Accès 2	06/03/2024	06/03/2024	0	1
SQF - Accès 3	07/03/2024	07/03/2024	0	1
SQF - Accès 4	08/03/2024	08/03/2024	0	1
GAM - Gambetta	09/03/2024	14/03/2024	0	5
GAM - Préparation marquise	09/03/2024	09/03/2024	0	1
GAM - Accès 2	12/03/2024	14/03/2024	0	3
FIV - Fives	09/03/2024	14/03/2024	0	5
FIV - Préparation marquise	09/03/2024	09/03/2024	0	1
FIV - Accès 1	12/03/2024	12/03/2024	0	1
FIV - Accès 2	13/03/2024	13/03/2024	0	1
FIV - Accès 3	14/03/2024	14/03/2024	0	1
MAR - Marbrerie	09/03/2024	21/03/2024	0	11
MAR - Préparation marquise	09/03/2024	09/03/2024	0	1
MAR - Accès 1	15/03/2024	15/03/2024	0	1
MAR - Accès 2	16/03/2024	16/03/2024	0	1
MAR - Accès 3	20/03/2024	20/03/2024	0	1
MAR - Accès 4	21/03/2024	21/03/2024	0	1
CAU - Cauliers	15/03/2024	21/03/2024	0	6
CAU - Préparation marquise	15/03/2024	15/03/2024	0	1
CAU - Accès 1	16/03/2024	16/03/2024	0	1
CAU - Accès 2	19/03/2024	21/03/2024	0	3
TRI - Triolo	20/03/2024	25/03/2024	0	5
TRI - Préparation lumineaire et marquise	20/03/2024	21/03/2024	0	2
TRI - Accès PMR	22/03/2024	25/03/2024	0	3
HEL - Hellemmes	22/03/2024	03/04/2024	0	11
HEL - Préparation luminaires	22/03/2024	23/03/2024	0	2
HEL - Accès station	26/03/2024	03/04/2024	0	8
RIH - Rihour	26/03/2024	13/04/2024	0	17
RIH - Préparation luminaires	26/03/2024	28/03/2024	0	3
RIH - Accès 1	05/04/2024	13/04/2024	0	8
RIH - Accès 2	05/04/2024	13/04/2024	0	8
WAZ - Wazemmes	02/04/2024	27/04/2024	0	23
WAZ - Préparation luminaires	02/04/2024	06/04/2024	0	5
WAZ - Accès 1 Marquise	16/04/2024	18/04/2024	0	3
WAZ - Accès 1 Station	16/04/2024	27/04/2024	0	11
WAZ - Accès 1 Station	19/04/2024	27/04/2024	0	8

433500 - MEL - Patrimoine Eclairage			4 mars 2024
Ressources			3
Nom		Rôle par défaut	
Jérôme D'ATH		Chef d'équipe	
Cyrille GUIFO		Intérimaire	
Grégory KIRKER		Sous-traitant	
Thomas MAQUAIRE		Intérimaire	
KAPINGA Fortunatus		Intérimaire	
Intérimaire 3		Intérimaire	
Intérimaire 2		Intérimaire	
Hocine TARAOUADADA		Monteur électricien	
Yamin HENCHIRI		Monteur électricien	



